



PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
02/520.037/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PASSARELAS SOBRE A AV. MENEZES CORTES	GRAJAÚ	CGP	091	2019	-	JETON	346	R\$ 557.899,55	-	R\$ -	20%	EM ANDAMENTO	09/12/2019
02/520.039/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA PAVUNA	PAVUNA	CGP	107	2019	-	ENGREST	146 / 100	R\$ 1.878.917,49	-	R\$ -	9%	EM ANDAMENTO	15/01/2020
02/520.043/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE O RIO CABUÇU, NA RUA RODRIGUES CAMPELO - CAMPO GRANDE - AP 5.2 - XVIII AR	CAMPO GRANDE	CGP	114	2019	-	JETON	346	R\$ 162.843,61	-	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	14/12/2019
06/250.079/2018	IMPLANTAÇÃO DE GUARDA RODAS NO VIADUTO CORONEL MAGALHÃES BASTOS - MAGALHÃES BASTOS - AP 5.1 - XXXIII AR	MAGALHÃES BASTOS	CGP	105	2019	-	RESITEC	146 / 100	R\$ 196.678,47	-	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	27/11/2019
02/520.035/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS VIADUTOS SAINT HILAIRE E ENG. HUMBERTO V. BANDEIRA DE MELO	LAGOA	CGP	067	2019	-	ENGREST	346	R\$ 1.302.302,88	-	R\$ 145.532,17	32%	EM ANDAMENTO	21/12/2019
02/520.036/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE RUA ARQUIAS CORDEIRO - HOSPITAL SALGADO FILHO	MÉIER	CGP	080	2019	-	RESITEC	346	R\$ 524.697,77	-	R\$ 98.470,99	19%	EM ANDAMENTO	10/12/2019
06/250.066/2019	ESCORAMENTO EMERGENCIAL DE PREDIO DE 4 ANDARES NA COMUNIDADE DA MUZEMA - AP-4.2 - XXIX R.A.	JACAREPAGUA	CGP	-	-	-	-	-	R\$ 148.962,00	-	-	-	EM ANDAMENTO	-
06/350.218/2014	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	CGP	010	2014	-	ENGREST	100	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 3.530.208,96	16%	SUSPENSA	-
Total	8								R\$ 26.443.149,52					