



PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
02/520.037/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PASSARELAS SOBRE A AV. MENEZES CORTES	GRAJAÚ	CGP	091	2019	-	JETON	346	R\$ 557.899,55	-	R\$ 436.342,70	90%	EM ANDAMENTO	09/12/2019
02/520.039/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA PAVUNA	PAVUNA	CGP	107	2019	-	ENGREST	146 / 100	R\$ 1.878.917,49	-	R\$ 421.967,59	32%	EM ANDAMENTO	15/01/2020
06/250.079/2018	IMPLANTAÇÃO DE GUARDA RODAS NO VIADUTO CORONEL MAGALHÃES BASTOS - MAGALHÃES BASTOS - AP 5.1 - XXXIII AR	MAGALHÃES BASTOS	CGP	105	2019	-	RESITEC	146 / 100	R\$ 196.678,47	-	R\$ 105.098,26	70%	EM ANDAMENTO	27/11/2019
02/520.033/2018	OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO JARDEL FILHO - LARANJEIRAS - AP 2.1 - IV R.A.	LARANJEIRAS	CGP	166	2019	-	ENGREST	346	R\$ 1.435.467,82	-	-	0%	EM ANDAMENTO	25/04/2020
02/520.034/2018	OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ANTÔNIO ALVES DE NORONHA - LARANJEIRAS - AP 2.1 - IV R.A.	LARANJEIRAS	CGP	163	2019	-	ENGREST	346	R\$ 1.377.543,70	-	-	0%	EM ANDAMENTO	08/04/2020
02/520.035/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS VIADUTOS SAINT HILAIRE E ENG. HUMBERTO V. BANDEIRA DE MELO	LAGOA	CGP	067	2019	-	ENGREST	346	R\$ 1.302.302,88	-	R\$ 937.990,37	81%	EM ANDAMENTO	21/12/2019
02/520.036/2018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE RUA ARQUIAS CORDEIRO - HOSPITAL SALGADO FILHO	MÉIER	CGP	080	2019	-	RESITEC	346	R\$ 524.697,77	-	R\$ 389.393,06	85%	EM ANDAMENTO	10/12/2019
06/350.218/2014	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	CGP	010	2014	-	ENGREST	100	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 3.530.208,96	16%	SUSPensa	-
Total	8								R\$ 28.944.355,43					