



PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO	PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BARRIO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
16.02.1.2361.0315.2081	07/000.914/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	7/9/2018	CONSTRUTORA WV LTDA	100/207	R\$ 1.255.000,56	R\$ 228.043,94	R\$ 2.455.057,40	73%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	ANDAMENTO	26/08/2019
16.03.1.2361.0315.2081	07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	14/2018	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142	R\$ 1.255.001,57	R\$ 3.766.004,71	R\$ 3.182.627,03	63%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/12/2019
16.09.1.2361.0315.2081	07/000.075/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	15/2018	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142	R\$ 1.104.939,92	R\$ 3.312.033,60	R\$ 3.100.919,50	69%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	04/01/2020
16.16.1.2361.0315.2081	07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	70/2018	MEGA ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 6.534.000,00	R\$ 4.356.000,00	R\$ 5.074.950,74	76%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/11/2019
16.07.1.2361.0315.2081	07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	81/2018	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142	R\$ 1.479.381,08	R\$ 1.479.381,08	R\$ 2.058.727,82	60%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/01/2020
16.06.1.2361.0315.2081	07/002.178/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	60/2018	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142	R\$ 11.842.700,00	R\$ 7.804.800,00	R\$ 7.200.361,56	70%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/11/2019
16.10.1.2361.0315.2081	07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	89/2018	ATVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142	R\$ 4.507.805,00	R\$ 0.958.000,00	R\$ 0.777.569,10	63%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/12/2019
16.05.1.2361.0315.2081	07/002.279/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	52/2018	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	142	R\$ 10.773.804,03	R\$ 8.508.054,03	R\$ 9.918.607,04	92%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/10/2019
16.04.1.2361.0315.2081	07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	83/2018	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	R\$ 11.343.000,00	R\$ 7.562.000,00	R\$ 7.417.715,83	66%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/12/2019
16.01.1.2361.0315.2081	07/002.833/2017	CONSERVANDO ESCOLA	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA CONSERVANDO ESCOLAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS DA CRES	DIVERSOS	RIO-URBE	002-17	-	TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	142	R\$ 1.407.117,48	R\$ -	R\$ 1.407.115,86	100%	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	-
16.08.1.2361.0315.2081	07/002.818/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	62/2018	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142	R\$ 14.001.800,00	R\$ 9.374.400,00	R\$ 8.465.873,32	64%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/11/2019
16.11.1.2361.0315.2081	07/003.449/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	50/2018	LM ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 16.299.697,00	R\$ 10.868.484,87	R\$ 12.742.108,80	80%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/11/2020
16.01.1.2361.0315.2081	07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 1.123.923,22	R\$ -	R\$ 202.448,40	26%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/01/2020
16011236105011111	07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luis Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	35%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri 1552, Bloco 2	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	60%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri 1552, Bloco 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	51%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri, 1552, Bloco 1	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	36%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46 057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	32%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	63%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	55%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	70%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua de Conceição 143 - acesso pela Estrada de Cunícula	Cunícula	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	62%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua de Conceição 143 - acesso pela Estrada de Cunícula	Cunícula	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	48%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3 003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	15%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	058-18	-	TENSOR	307	R\$ 65.829.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	55%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	058-18	-	TENSOR	307	R\$ 65.829.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	51%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Mapeira (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Martas - PAL 17.434	Guaratuba	RIO-URBE	059-18	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	77%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agal 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Pacência	RIO-URBE	058-10	-	TENSOR	307	R\$ 65.829.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	34%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Pacência	RIO-URBE	059-10	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	23%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepeliba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepeliba	RIO-URBE	059-18	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	10%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	058-18	-	TENSOR	307	R\$ 65.829.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	46%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236105011111	07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	058-018	-	TENSOR	307	R\$ 65.829.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	40%	PARALISADA	SUSPENSA	-
16011236103151112	07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH000-10	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,36	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	EM ANDAMENTO	05/11/2019
16011236103151112	02/001.055/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	DANIEL PIZA - JORNALISTA E ESCRITOR (ESCOLA MUNICIPAL) - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DE GINÁSIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO	ACARI	RIO-URBE	023-18	-	GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP	110	R\$ 744.159,88	R\$ -	R\$ 320.815,20	45%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	-
16011236103151112	02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMH053-10	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310	R\$ 637.370,53	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	EM ANDAMENTO	18/11/2019
16011236103151112	02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMH042-10	-	JE TON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	EM ANDAMENTO	04/11/2019
16011236103151112	02/001.262/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HELENA ANTIPOFF - INSTITUTO (PRÉDIO ADMINISTRATIVO)	MARACANA	RIO-URBE	SMH085-10	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	100	R\$ 165.495,13	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	EM ANDAMENTO	07/10/2019
16011236103151112	02/510.447/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LUIZ PAULO HORTA (ESCOLA MUNICIPAL)	ROCNHA	RIO-URBE	SMH083-10	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	310	R\$ 155.129,36	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	EM ANDAMENTO	10/10/2019
16011236103151112	02/510.605/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MINAS GERAIS (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, PINTURAS E ESQUADRIAS	URÇA	RIO-URBE	043-18	NA SMH	WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	110	R\$ 1.373.032,32	R\$ 569.854,49	R\$ 1.235.746,07	93%	EM ANDAMENTO	SUSPENSA	-
16011236103151112	02/510.606/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LEÔNIDAS SOBRINHO PORTO (ESCOLA MUNICIPAL) - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS MUIROS	BANGU	RIO-URBE	041-18	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	110	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ 134.090,00	100%	CONCLUÍDA	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	04/10/2018
16011236103151112	02/510.607/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ANNA AMÉLIA QUEIROZ CARNEIRO DE MENDONÇA (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA	BANGU	RIO-URBE	047-18	-	APEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	110	R\$ 248.783,33	R\$ -	R\$ 248.783,19	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	15/10/2018
16011236103151113	02/510.608/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BARBOSA LIMA SOBRINHO (CRECHE MUNICIPAL)	JARDIM AMÉRICA	RIO-URBE	035-18	-	CÉSAR REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EPP	110	R\$ 704.070,80	R\$ -	R\$ 704.070,80	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	28/11/2018
16011236103151112	02/510.609/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	UBALDO DE OLIVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	036-18	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	110	R\$ 149.113,83	R\$ -	R\$ 149.113,57	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	18/10/2018
16011236103151113	02/510.610/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VOVÓ LUCÍOLA (CRECHE MUNICIPAL) - OBRAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	MANQUEIRA	RIO-URBE	052-18	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	306	R\$ 94.187,80	R\$ -	R\$ 94.167,57	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	15/12/2018
16011236103151112	07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMH069-19	-	RIO CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 227.820,22	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	04/12/2019
16011236103151112	07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OSVALDO DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 340.149,01	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	07/10/2019
16011236103151112	07/000.908/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PEDRO ALEIXO (ESCOLA MUNICIPAL) / SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	005-18	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	106	R\$ 880.019,89	R\$ -	R\$ 840.019,81	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	26/08/2018
16011236103151112	07/001.174/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PAULO FREIRE - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO)	CENTRO	RIO-URBE	057-18	-	PONTA DO CÉU URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO LTDA	106	R\$ 224.817,15	R\$ -	R\$ 224.816,83	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	29/12/2018

1801123610315112	07/001 200/2010	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOÃO SALDANHA (ESCOLA MUNICIPAL)	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMH071-10		R\$ 222 000,75	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	29/08/2010
1801123610315112	07/001 430/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EM DESEMBARGADOR MONTENEGRO/EM LIA BRAGA DE FARIAS/EM PREFEITO MARCOS TAMOY/EM BADEN POWELL/CM JOSÉ GOULART/CM PROF. JUREMA GOMES/ SAMPÃO DELFIM	DIVERSOS	RIO-URBE	083-18		R\$ 1 420 240,00	R\$ -	R\$ 1 380 778,38	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	22/08/2018
1801123610315112	07/001 788/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALMIR LEITE RIBEIRO (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) / JOSUÉ DE CASTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	078-18		R\$ 1 300 964,60	R\$ -	R\$ 1 300 587,89	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	12/08/2018
1801123610315112	07/001 819/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EM COSTA RICA/EM RODRIGO OTAVIO/CIPEP DR. JOÃO RAMOS DE SOUZA/ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL ROTARY CLUB	DIVERSOS	RIO-URBE	045-18		R\$ 1 874 802,03	R\$ -	R\$ 1 742 958,10	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	13/08/2018
1801123610315112	07/001 820/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MESTRE ANDRÉ (CIPEP) EDI FREI ORLANDO/ CM SILVEIRINHA/ EM ROBERTO SIMONSEN/ CIPEP GILBERTO FREYRE	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH055-10		R\$ 620 258,85	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	11/11/2010
1801123610315112	07/001 822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIPEP AMILCAR CABRAL/ CIPEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA) / CM MULHERES DO QUARÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH007-10		R\$ 722 853,38	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	09/12/2010
1801123610315112	07/001 823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LAMARTINE BABO (CIPEP) CIPEP ANITA MALFATTI/ CIPEP ARMANDO MARCÍLIO DOUTEL DE ANDRADE/ CIPEP NELSON MANDELA	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH056-10		R\$ 176 735,06	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	02/12/2010
1801123610315112	07/001 908/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SIMONE DE BEALVOIR (CRECHE MUNICIPAL)	COSTA BARROS	RIO-URBE	SMH032-10		R\$ 583 983,86	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	11/04/2020
1801123610315112	07/002 187/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	TOBIAS BARRETO (ESCOLA MUNICIPAL)	ENCANTADO	RIO-URBE	026-18		R\$ 401 000,00	R\$ -	R\$ 400 976,29	100%	CONCLUÍDA	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	15/08/2018
1801123610315112	07/002 327/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JULIANO MOREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	030-17		R\$ 1 235 403,25	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	02/02/2020
1801123610315112	07/002 537/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FUNDAÇÃO LEÃO XIII (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)	ESTACIO	RIO-URBE	SMH052-10		R\$ 679 372,03	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	13/11/2019
1801123610315112	07/002 538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMH009-10		R\$ 1 202 878,87	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	PARA NOMENCLATURA FISCAL	
1801123610315112	07/002 723/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EM ERNESTO NAZARETH/ EM PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES/ CIPEP LAMARTINE BABO/ EM PROF. NORMA CHAMARELLI MARQUES/ EM CHARLES DICKENS/ EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA/ EM GINÁSIO MEDALHISTA DIEGO MATIAS HYPOLITO	DIVERSOS	RIO-URBE	066-18		R\$ 2 281 844,45	R\$ -	R\$ 2 201 844,44	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	03/09/2018
1801123610315112	07/004 781/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL) / GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH056-10		R\$ 1 575 112,04	R\$ -	R\$ 1 575 112,04	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	06/08/2018
1801123610315112	07/004 818/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMH003-10		R\$ 658 631,70	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	05/10/2010
1801123610315112	07/004 817/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RORAIMA (ESCOLA MUNICIPAL) / CIPEP DOM OSCAR ROMERO/ E M. JOSÉ PEDRO VARELA	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH047-10		R\$ 1 350 848,74	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	03/12/2010
1801123610315112	07/004 820/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HENRIQUE DE MAGALHÃES (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	054-18		R\$ 1 540 537,00	R\$ -	R\$ 1 540 537,04	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	21/01/2010
1801123610315112	07/004 821/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	053-18		R\$ 2 020 300,31	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	10/10/2010
1801123610315112	07/004 834/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NOSSA SENHORA DE POMPEIA (ESCOLA MUNICIPAL) / E M SARMENTO/ E M COMANDANTE ARNALDO VARELLA/ E M CHURCHILL/ E M MIGUEL RAMALHO NOVO	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH104-10		R\$ 940 708,44	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	12/08/2010
1801123610315112	07/004 835/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	POLÔNIA (ESCOLA MUNICIPAL) / E M IRINEU MARINHO/ E M LUCIO MENDONÇA/ E M BELGICA/ E M DEL CORSO DO AMARANTE	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH048-10		R\$ 787 500,00	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	12/08/2010
1801123610315112	07/004 850/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CLEMENTINO FRAGA (ESCOLA MUNICIPAL) / JOAQUIM EDISON DE CAMARGO (ESCOLA MUNICIPAL) / HENRIQUE DA SILVA FONTES (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH044-10		R\$ 824 311,94	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	14/10/2010
1801123610315112	07/005 107/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ÁTILA NUNES (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	SMH034-18		R\$ 1 353 583,05	R\$ -	R\$ 98 648,00	05%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	
1801123610315112	07/005 198/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EITEL SEIXAS - PROFESSOR (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) / AZERBAIJÃO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMH035-18		R\$ 90 633,38	R\$ -	R\$ -	43%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	SUSPENSA	
1801123610315112	07/005 237/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOÃO DE CAMARGO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	036-17		R\$ 360 222,09	R\$ -	R\$ 360 222,09	100%	CONCLUÍDA	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	15/10/2017
1801123610315112	07/005 241/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MAURÍCIO CARDOSO (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	019-18		R\$ 83 777,18	R\$ -	R\$ 83 777,18	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	17/10/2018
1801123610315112	07/005 254/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OSCAR THOMPSON (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTÍSSIMO	RIO-URBE	022-18		R\$ 559 538,16	R\$ -	R\$ 540 437,76	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	12/12/2018
1801123610315112	07/005 255/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JULIO DE MESQUITA - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO E COBERTURA	BANGU	RIO-URBE	020-10		R\$ 440 723,05	R\$ -	R\$ 440 723,06	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	10/12/2018
1801123610315112	07/005 258/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HENRIQUE FORÉIS (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) - CONSTRUÇÃO DE MURO, RAMPAS E PARQUE	COMPLEXO DO ALEMÃO	RIO-URBE	037-18		R\$ 277 218,80	R\$ -	R\$ 248 278,04	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	03/12/2018
1801123610315112	07/005 257/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	TIRADENTES (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO E RESTAURO	CENTRO	RIO-URBE	031-18	025/2019	R\$ 702 300,08	R\$ 348 071,35	R\$ 540 870,93	70%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	16/09/2010
1801123610315112	07/005 258/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BENEDITA - MADRE (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO E COBERTURA DA ESCOLA SUECIA (ESCOLA MUNICIPAL) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE TERRENO CONTÍGUO ADQUIRIDO PELA SME	DEODORO	RIO-URBE	003-18		R\$ 97 377,61	R\$ -	R\$ 97 377,63	10%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	14/09/2018
1801123610315112	07/005 259/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ANTÔNIO AUSTRAGÉSIO (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	021-18	017/2019	R\$ 110 318,13	R\$ 31 312,86	R\$ -	80%	EM ANDAMENTO	SUSPENSA	
1801123610315112	07/005 261/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA YEDOA LEITE LINHARES - PROFESSORA (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SOLÁRIO	BANGU	RIO-URBE	012-18		R\$ 126 980,08	R\$ -	R\$ 126 980,04	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	05/12/2018
1801123610315112	07/005 262/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CAMARÁ - SENADOR (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	029-18		R\$ 602 824,70	R\$ -	R\$ 602 824,60	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	28/11/2018
1801123610315112	07/005 263/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	REPÚBLICA DE EL SALVADOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PIEDADE	RIO-URBE	033-18		R\$ 388 891,27	R\$ -	R\$ 388 891,27	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	12/12/2018
1801123610315112	07/005 336/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEORGE PFISTERER (ESCOLA MUNICIPAL) / NÚCLEO DE ARTE LEBLON	GAVEA	RIO-URBE	SMH080-10		R\$ 1 000 791,73	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	08/12/2010
1801123610315112	07/005 538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMH091-10		R\$ 748 668,58	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	NOMENCLATURA FISCALIZAÇÃO	
1801123610315112	07/005 812/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GUILHERME FISHER PRESSER - COMANDANTE (ESCOLA MUNICIPAL)	PORTUGUESA	RIO-URBE	SMH057-10		R\$ 180 668,26	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	03/10/2019
1801123610315112	07/005 843/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	CIDADE DE DEUS	RIO-URBE	SMH059-10		R\$ 1 183 374,69	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	13/11/2019
1801123610315112	07/005 847/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FLADELFO AZEVEDO - PREFEITO (ESCOLA MUNICIPAL)	CAVALCANTI	RIO-URBE	SMH060-10		R\$ 443 230,95	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	11/11/2019
1801123610315112	07/005 880/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PATRICÉ LUMUMBA (CIPEP) - RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA - RACHADURAS / MURO E ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	DEL CASTILHO	RIO-URBE	030-18		R\$ 86 862,64	R\$ -	R\$ 86 862,60	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	30/08/2018
1801123610315112	07/005 881/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ESCRAGHOLLE DÓRIA - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO	COSTA BARROS	RIO-URBE	046-18		R\$ 203 803,04	R\$ -	R\$ 203 802,91	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	18/11/2018
1801123610315112	07/005 981/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SAMORA MACHEL - PRESIDENTE (CIPEP) - OBRAS EMERGENCIAIS	MARE	RIO-URBE	020-17		R\$ 1 296 473,14	R\$ -	R\$ 1 296 472,07	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	05/03/2018
1801123610315112	07/005 978/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MASCARENHAS DE MORAES - MARECHAL (ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL)	DEODORO	RIO-URBE	044-18		R\$ 170 828,92	R\$ -	R\$ 170 828,88	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	04/10/2018
1801123610315112	07/005 980/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CÍCERO PENNA - DOUTOR (ESCOLA MUNICIPAL)	COPACABANA	RIO-URBE	040-18		R\$ 210 708,13	R\$ -	R\$ 210 708,10	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	19/10/2018
1801123610315112	07/006 147/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	WALDEMRO - MESTRE (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA E FORRO	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	036-18		R\$ 826 038,90	R\$ -	R\$ 741 044,80	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	24/01/2019
1801123610315112	07/006 188/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	THIAGO BRAZ DA SILVA - MEDALHISTA OLÍMPICO (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	028-18		R\$ 2 148 000,00	R\$ -	R\$ 2 147 927,44	100%	CONCLUÍDA	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	04/05/2018
1801123610315112	07/006 247/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PEDRO LESSA (ESCOLA MUNICIPAL)	BONSUCCESSO	RIO-URBE	034-18		R\$ 770 477,00	R\$ -	R\$ 770 476,01	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	05/12/2018
1801123610315112	07/006 272/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NOEL ROSA (ESCOLA MUNICIPAL)	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMH073-10		R\$ 1 135 351,37	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	03/02/2020
1801123610315112	07/006 488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	E/SUBC/INC/IME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMH041-10		R\$ 587 404,34	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	SUSPENSA	

18011236103151112	07/006 507/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CARLO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-19	7	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110	R\$ 1.434.990,86	7	R\$ 1.280.523,07	89%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	SUSPENSA	
18011236103151112	07/006 508/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ASTROJILDO PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) - EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO DO PÁTIO	BANGU	RIO-URBE	037-18	-	GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP	110	R\$ 225.000,08	R\$ -	R\$ 225.000,04	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	17/11/2018
18011236103151112	07/006 598/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BRANT HORTA (ESCOLA MUNICIPAL)	PENHA CIRCULAR	RIO-URBE	030-18	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	110	R\$ 319.958,18	R\$ -	R\$ 319.958,18	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	05/10/2018
18011236103151112	07/006 602/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EQUADOR (ESCOLA MUNICIPAL)	VILA ISABEL	RIO-URBE	058-18	-	MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI - ME	106	R\$ 262.070,04	R\$ -	R\$ 250.218,92	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	02/04/2018
18011236103151112	07/006 603/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CARDEAL CÂMARA (ESCOLA MUNICIPAL)	VIGARIO GERAL	RIO-URBE	041-18	-	UNIVERSAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP	110	R\$ 482.106,70	R\$ -	R\$ 482.106,85	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	26/11/2018
18011236103151112	07/006 823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMH054-10	-	VIX CONSTRUTORA EIRELLI	100	R\$ 489.948,70	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	19/10/2019
18011236103151112	07/006 849/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HELIO SMDT (ESCOLA MUNICIPAL) HELIO SMDT (CIEP) - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMH007-10	-	LÁZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 32.288,54	R\$ -	R\$ 26.465,40	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)		
18011236103151112	07/007 055/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	TASSO DA SILVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	SMH058-10	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 107.530,10	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	04/11/2019
18011236103151113	07/007 111/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SILVEIRINHA (CRECHE MUNICIPAL)	DEODORO	RIO-URBE	055-18	-	SERVE RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP	108	R\$ 85.454,27	R\$ -	R\$ 85.454,23	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	15/12/2018
18011236103151112	07/007 187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LORENZO FERNANDES - MESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMH078-10	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	04/12/2019
18011236103151112	07/007 331/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LINS DE VASCONCELOS (ESCOLA MUNICIPAL)	LINS DE VASCONCELOS	RIO-URBE	058-18	007/2019	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	106	R\$ 210.000,00	R\$ 102.462,24	R\$ 281.146,14	85%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/08/2019
18011236103151112	07/007 346/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BADEN POWELL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUADALUPE	RIO-URBE	SMH070-10	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 784.620,08	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	31/01/2020
18011236103151112	07/007 404/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ESPERANÇA DA VILA SÃO JORGE ( CRECHE MUNICIPAL) E NO FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA (CIEP) - SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DIVERSOS	RIO-URBE	037-17	-	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	108	R\$ 148.895,04	R\$ -	R\$ 133.781,31	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	19/02/2018
18011236103151112	07/007 405/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ARACY GUIMARÃES ROSA (CRECHE MUNICIPAL) - EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE MURO EXISTENTE	CATETE	RIO-URBE	036-17	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	106	R\$ 356.315,80	R\$ -	R\$ 354.280,93	100%	CONCLUÍDA	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	21/03/2018
18011236103151112	07/007 406/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JULIANO MOREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) - SERVIÇOS EMERGENCIAIS, VISANDO SANAR FRAGILIDADES APRESENTADAS EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO	TAQUARA	RIO-URBE	030-17	-	OBRA PRIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME	106	R\$ 1.145.078,22	R\$ -	R\$ 1.145.078,22	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	10/06/2018
18011236103151112	07/007 407/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MANUEL DE ABREU (ESCOLA MUNICIPAL)	PAVUNA	RIO-URBE	050-18	-	VOLGA ENGENHARIA LTDA	106	R\$ 345.561,34	R\$ -	R\$ 333.122,53	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	30/07/2018
18011236103151112	07/007 408/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO DE OLIVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	MONERO	RIO-URBE	060-18	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	106	R\$ 352.821,27	R\$ -	R\$ 326.870,31	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	30/08/2018
18011236103151112	07/007 409/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PASCHOAL ANDRE - MOTORISTA (ESCOLA MUNICIPAL) ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN, INFANTIL ERNANI CARDOSO E CIEP GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO - SERVIÇOS PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	038-17	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	106	R\$ 2.231.396,83	R\$ -	R\$ 2.231.382,84	100%	CONCLUÍDA	COM ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	19/08/2018
18011236103151112	07/007 416/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	WAN-TUYL DA SILVA CARDOSO - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PADRE MIGUEL	RIO-URBE	SMH100-10	-	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA ME	100	R\$ 406.222,15	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	14/10/2019
18011236103151112	07/007 417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMH079-10	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.042,08	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	05/10/2019
18011236103151113	07/007 420/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VILA KENNEDY (CRECHE MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMH043-10	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	310	R\$ 756.428,12	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	11/12/2019
18011236103151112	07/007 309/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BARÃO DE ITACURUSSÁ (ESCOLA MUNICIPAL)	TIJUCA	RIO-URBE	SMH068-10	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 327.442,41	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	20/11/2019
18011236103151112	07/007 310/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GENERAL OSÓRIO (ESCOLA MUNICIPAL)	COELHO NETO	RIO-URBE	061-18	-	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	108	R\$ 678.478,86	R\$ -	R\$ 647.522,67	100%	CONCLUÍDA	ANDAMENTO	26/09/2018
18011236103151112	07/007 536/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOSÉ PANCETTI (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	SMH020-10	-	CRISTIANE NUNES PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS EIRELI-ME	310	R\$ 112.380,14	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	ANDAMENTO	12/08/2019

