

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/200.419/2019	OBRAS DE REPARO DO DESÁGUE DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARAÍ, Nº 474, RICARDO DE ALBUQUERQUE, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/1ª GO-XXII R.A.- AP 3.6 (FATOR K)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	CGO	173	2019	-	COLÔNIA	146	R\$ 258.249,31	-	-	-	EM ANDAMENTO	17/01/20
06/371.575/2013	IMPLANTAÇÃO DO TRANSBRASIL - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE O CENTRO DO RIO DE JANEIRO E DEODORO (LOTE 2 - DA PASSARELA N.º 2 DA AV. BRASIL A DEODORO)	DIVERSOS	CGO	118	2014	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019 e 51/2019	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 370.936.735,01	R\$ 1.350.341.544,72	77%	EM ANDAMENTO	13/07/20
06/370.451/2014	BAIRRO MARAVILHA OESTE – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE BOSQUE DO TINGUI, EM CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO – XVIIIª AR – AP 5.2	CAMPO GRANDE	CGO	CESSÃO 151	2016	01/2018; 20/2018 e 31/2019	ELVIMA	110	R\$ 3.621.682,99	R\$ 784.997,62	R\$ 3.580.585,33	81%	EM ANDAMENTO	09/12/19
06/200.310/2018	BAIRRO MARAVILHA OESTE, COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NAS COMUNIDADES ALHAMBRA E FERNÃO MAGALHÃES I E II - EM CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/3ª GO XVIIIª AR - AP 5.2	CAMPO GRANDE	CGO	034	2019	-	PETROVIAS	310	R\$ 5.103.468,79	-	R\$ 3.262.187,00	74%	EM ANDAMENTO	30/01/20
06/200.342/2019	OBRAS DE EMERGÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS VISCONDE DE ITAÚNA, JORGE GOUVEIA, SARA VILELA, CARLOS ROCHA FARIA E RUAS LOPES QUINTAS NO BAIRRO DO JARDIM BOTÂNICO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/2ª GO - VI RA – AP 2.1	JARDIM BOTÂNICO	CGO	126	2019	-	ERWIL CONSTRUÇOES LTDA	100	R\$ 2.962.238,05	-	R\$ 1.270.379,82	77%	EM ANDAMENTO	02/03/20
06/200.343/2019	OBRAS DE EMERGÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS IPOSEIRA E ALBERTO WOLFANDO TEIXEIRA, NO BAIRRO DE SÃO CONRADO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/2ª GO- VI RA – AP 2.1*	SÃO CONRADO	CGO	123	2019	-	F.P. VIEIRA	100	R\$ 3.122.331,00	-	R\$ 1.479.335,68	55%	EM ANDAMENTO	28/02/20
06/200.112/2018	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA SÃO PERPÉTUO - BARRA DA TIJUCA-XXIV RA - AP4.2.(VARIAÇÃO CONTRATUAL)	BARRA DA TIJUCA	CGO	188	2019	-	WL	100	R\$ 169.698,92	-	-	-	EM ANDAMENTO	26/12/19
06/200.207/2018	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE NA COMUNIDADE RETIRO DOS MOTORISTAS, EM GUARATIBA, COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/3ª GO - XXVI R.A. - AP 5.4. (FATOR K)	GUARATIBA	CGO	146	2019	-	MHJ	310	R\$ 1.427.547,13	-	R\$ 514.053,06	36%	EM ANDAMENTO	24/02/20
06/371.031/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FOICE - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	068	2014	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016 e 69/2016	MEGA	100, 126, 146, 310 e 346	R\$ 24.233.998,06	-	R\$ 14.471.844,12	64%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/370.580/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM, ESGOTO E URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE CHICO CITY - JACAREPAGUA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVIª AR - AP-4.1 AP-4	JACAREPAGUÁ	CGO	030	2016	141/2016	SECONTER / F.P.VIEIRA	100, 110 e 151	R\$ 1.574.256,14	-	R\$ 1.296.006,99	88%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/370.297/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE RESTINGA / CONTINENTAL, CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP-5.2	CAMPO GRANDE	CGO	010	2016	118/2016 e 85/2019	AVANT	100, 110, 126 e 346	R\$ 3.444.997,48	-	R\$ 2.167.687,01	63%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/370.335/2016	BMO - OBRAS DE, PAV. DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE SAO DOMINGOS SÁVIO EM SANTA CRUZ NA ÁREA DA SUBOP/CGO/4A GO XVII AR - AP4.5.3	SANTA CRUZ	CGO	006	2016	-	ELVIMA	100, 110 e 126	R\$ 15.196.152,04	-	R\$ 6.476.489,51	44%	SUSPENSO	-
06/370.440/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª-GO - XXI	SANTA CRUZ	CGO	035	2016	064/2019	ELVIMA	100, 110, 126, 146 e 310	R\$ 6.249.366,60	-	R\$ 1.358.026,57	34%	SUSPENSO	-
06/200.507/2019	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS, EM SENADOR VASCONCELOS, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/3ª GO- XVIIIª RA - AP 5.2. (FATOR K)	SENADOR DE VASCONCELOS	CGO	136	2019	-	F.P. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	110 e 126	R\$ 3.355.838,32	-	R\$ 338.184,50	12%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/371.035/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARÇA, CABUÇU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO E MAGARÇA (TRECHO RUA 28) EM GAUATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	050	2014	67/2014; 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018 e 27/2019	MEDEIROS CARVALHO	100, 110 e 346	R\$ 31.124.611,60	-	R\$ 14.350.339,12	46%	SUSPENSO	-
06/371.030/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	071	2014	92/2014; 127/2014; 47/2015; 33/2016 e 108/2016	ESPECTRO	100, 146 e 346	R\$ 28.556.810,91	-	R\$ 12.941.663,45	45%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/371.032/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE PINGO D'ÁGUA - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	044	2014	63/2014; 137/2014; 53/2015; 50/2016; 71/2016; 06/2018 e 24/2019	SILO	100, 110, 146 e 346	R\$ 42.078.984,82	-	R\$ 15.316.512,04	36%	SUSPENSO	-
06/371.033/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SÃO JOÃO DA BARRA, MINHANÇA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA, JARDIM LUANA, PONTA DE AREIA E RUA D (CAMPO DO MARIO) - CAPOEIRA	GUARATIBA	CGO	052	2014	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016 e 119/2016	LYTORÂNEA	100, 146 e 346	R\$ 31.150.515,10	-	R\$ 14.671.500,91	47%	SUSPENSO	-
06/371.266/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIª AR - AP-5.3	GUARATIBA	CGO	054	2014	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016 e 85/2016	GLOBO	100 e 346	R\$ 36.161.612,70	-	R\$ 12.004.702,14	33%	SUSPENSO	-

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
02/530.578/2018	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA NORTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO TERÇO E OUTRAS, NO BAIRRO DE VAZ LOBO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/1ºGO - XV RA - AP 3.3	VAZ LOBO	CGO	016	2018	-	CONSTRUTORA PERI LTDA	110 e 126	R\$ 3.521.990,01	-	R\$ 3.027.649,41	86%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
02/530.322/2018	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE NO JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA, COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NA ÁREA DA UIH/SUBI/CGO/3ºGO - XXVI RA/AP5.4	GUARATIBA	CGO	007	2018	-	SANTA LUZIA	110	R\$ 37.521.204,76	-	R\$ 3.664.878,21	10%	SUSPENSO	-
Total	21								R\$ 1.697.834.935,19					