

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO (NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENAMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 3.294.161,21	R\$ -	-	-	EM ANDAMENTO	06/06/2020
07/004.417/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RORAIMA (ESCOLA MUNICIPAL) / CIEP DOM OSCAR ROMERO/ E.M. JOSÉ PEDRO VARELA	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH047-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	100	R\$ 812.204,89	R\$ -	R\$ 488.916,80	65%	EM ANDAMENTO	31/12/2019
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ -	R\$ 161.520,80	22%	EM ANDAMENTO	12/30/2019
07/006.901/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VISCONDE DE PORTO SEGURO (ESCOLA MUNICIPAL)	JARDIM SULACAP	RIO-URBE	SMIH117-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 113.883,93	R\$ -	R\$ -	90%	EM ANDAMENTO	28/10/2019
07/007.346/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BADEN POWELL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUADALUPE	RIO-URBE	SMIH070-19	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 784.620,06	R\$ -	R\$ 86.019,94	50%	EM ANDAMENTO	31/01/2020
07/007.703/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JORGE JABOUR (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARÁ	RIO-URBE	SMIH118-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 116.526,93	R\$ -	R\$ 93.170,82	80%	EM ANDAMENTO	28/10/2019
07/000.624/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CASTRO REBELLO - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH125-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	100	R\$ 277.974,92	-	-	70%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59	R\$ -	R\$ 165.446,81	28%	EM ANDAMENTO	01/06/2020
07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMIH069-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 227.820,32	R\$ -	125.780,14	60%	EM ANDAMENTO	04/12/2019
07/001.908/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SIMONE DE BEAUVOIR (CRECHE MUNICIPAL)	COSTA BARROS	RIO-URBE	SMIH032-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 583.983,86	R\$ -	R\$ 248.540,93	70	EM ANDAMENTO	04/10/2020
07/005.536/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEORGE PFISTERER (ESCOLA MUNICIPAL) / NÚCLEO DE ARTE LEBLON	GAVEA	RIO-URBE	SMIH089-19	-	LYON CONSTRUTORA LTDA EPP	310	R\$ 1.000.701,73	R\$ -	R\$ 569.646,88	56,92%	EM ANDAMENTO	09/12/2019
07/005.812/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GUILHERME FISHER PRESSER - COMANDANTE (ESCOLA MUNICIPAL)	PORTUGUESA	RIO-URBE	SMIH057-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 180.568,26	R\$ -	R\$ 70.708,89	100%	EM ANDAMENTO	11/29/2019
07/006.272/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NOEL ROSA (ESCOLA MUNICIPAL)	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH073-19	-	UNIVERSAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP	100	R\$ 1.135.351,37	R\$ -	R\$ 118.440,32	10,43%	EM ANDAMENTO	03/02/2020
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	Em elaboração	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ -	-	0%	EM ANDAMENTO	19/10/2019
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO	30/01/2020
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 103.166,22	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO	01/11/2020
07/007.450/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FERNANDO AZEVEDO (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	Em elaboração	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100	R\$ 121.928,06	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	-
07/006.849/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HELIO SMIDT (ESCOLA MUNICIPAL) / ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH007-19	-	LÁZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA	142	R\$ 32.288,54	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	Em elaboração	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ -	-	22%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,61	R\$ -	R\$ 307.516,70	30%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ -	R\$ 383.980,26	15%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
02/510.605/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MINAS GERAIS (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, PINTURAS E ESQUADRIAS	URCA	RIO-URBE	043-18	NA SMIH	WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	110	R\$ 1.373.052,32	R\$ 569.854,49	R\$ 1.235.746,07	90%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
02/001.055/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	DANIEL PIZA - JORNALISTA E ESCRITOR (ESCOLA MUNICIPAL) - CONSTRUÇÃO DE MURO, REFORMA DE GINÁSIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO	ACARI	RIO-URBE	023-18	-	GHS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP	110	R\$ 744.159,55	R\$ -	R\$ 329.815,20	45%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.198/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EITEL SEIXAS - PROFESSOR (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) / AZERBALIÃO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH035-18	-	SERVE RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP	106	R\$ 101.314,21	R\$ -	R\$ 90.533,35	89%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32	R\$ -	R\$ 705.011,81	53,12	SUSPENSÃO	-
02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMIH053-19	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310	R\$ 637.370,53	R\$ -	R\$ 350.617,41	60%	SUSPENSÃO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VENÉZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JLTON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 266.047,64	R\$ -	R\$ 201.047,63	61%	SUSPENSÃO	-
02/001.262/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HELENA ANTIPOFF - INSTITUTO (PRÉDIO ADMINISTRATIVO)	MARACANA	RIO-URBE	SMIH085-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	100	R\$ 185.495,13	R\$ -	R\$ 37.099,88	20%	SUSPENSÃO	-
02/510.447/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LUIZ PAULO HORTA (ESCOLA MUNICIPAL)	ROCINHA	RIO-URBE	SMIH083-19	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	310	R\$ 155.179,38	R\$ -	R\$ 0	0%	SUSPENSÃO	-
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	R\$ -	R\$ 36.461,74	17%	SUSPENSÃO	-
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA) CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FÁBOLA/ EM ARISSO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	R\$ -	R\$ 145.250,79	30%	SUSPENSÃO	-
07/001.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LAMARTINE BABO (CIEP) CIEP ANITA MALFATTI/ CIEP ARMINDO MARCÍLIO DOUTEL DE ANDRADE/ CIEP NELSON MANDELA	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH056-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	100	R\$ 576.735,96	R\$ -	R\$ 433.929,96	75%	SUSPENSÃO	-
07/002.327/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JULIANO MOREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	039-17	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 1.235.463,25	R\$ -	R\$ 31.814,95	13,13%	SUSPENSÃO	-
07/002.537/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FUNDAÇÃO LEÃO XIII (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)	ESTACIO	RIO-URBE	SMIH052-19	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100	R\$ 679.372,93	R\$ -	R\$ 390.990,11	57,55%	SUSPENSÃO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ -	R\$ 26.934,16	5%	SUSPENSÃO	-
07/004.281/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JAIMÉ COSTA (ESCOLA MUNICIPAL) / GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH098-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 658.631,70	R\$ -	R\$ 359.669,90	55	SUSPENSÃO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ -	R\$ 219.649,94	12%	SUSPENSÃO	-
07/004.534/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NOSSA SENHORA DE POMPÉIA (ESCOLA MUNICIPAL) / E.M SARMIENTO/ E.M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA/ E.M. CHURCHILL/ E.M MIGUEL RAMALHO NOVO	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH104-19	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 949.708,44	R\$ -	R\$ 284.854,53	30%	SUSPENSÃO	-
07/004.535/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	POLÔNIA (ESCOLA MUNICIPAL) / E.M. IRINEU MARINHO/ E.M LUCIO MENDONÇA/ E.M BÉLGICA/ E.M CEL. CORSINO DO AMARANTE	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH048-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	100	R\$ 787.596,69	R\$ -	R\$ 407.088,17	52%	SUSPENSÃO	-
07/005.197/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ÁTILA NUNES (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH034-18	-	ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	310	R\$ 133.583,05	R\$ -	R\$ 96.648,69	95%	SUSPENSÃO	-
07/005.843/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	CIDADE DE DEUS	RIO-URBE	SMIH059-19	-	PBA CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 1.183.374,69	R\$ -	R\$ 1.064.759,62	89,98%	SUSPENSÃO	-
07/006.488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMIH041-19	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	100	R\$ 587.404,34	R\$ -	R\$ 38.526,47	6,56%	SUSPENSÃO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310 FINISA	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.582.434,15	89%	SUSPENSÃO	-
07/006.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH054-19	-	VIX CONSTRUTORA EIRELI	100	R\$ 489.948,79	R\$ -	R\$ 214.405,67	44%	SUSPENSÃO	-
07/007.055/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	TASSO DA SILVEIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH058-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 197.530,10	R\$ -	R\$ -	20%	SUSPENSÃO	-
07/007.187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMIH078-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ -	R\$ 101.969,81	40%	SUSPENSÃO	-



07/007.288/2016	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FRANCIS HIME (ESCOLA MUNICIPAL)	JACAREPAGUA	RIO-URBE	SMIH135-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 289.394,59	R\$ -	R\$ -	0%	SUSPENSA	-
07/007.416/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	WAN-TUYL DA SILVA CARDOSO - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PADRE MIGUEL	RIO-URBE	SMIH100-19	-	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA ME	100	R\$ 466.222,15	R\$ -	R\$ 146.917,20	35%	SUSPENSA	-
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH070-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.842,98	R\$ -	R\$ 53.491,40	29%	SUSPENSA	-
07/007.420/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VILA KENNEDY	BANGU	RIO-URBE	SMIH043-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	310 (FINISA)	R\$ 755.428,12	-	R\$ 415.851,69	31,64%	SUSPENSA	-
07/007.420/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH148-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.855,08	R\$ -	R\$ 64.126,59	32%	SUSPENSA	-
07/007.447/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH153-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.855,08	R\$ -	R\$ 16.868,39	18%	SUSPENSA	-
07/007.509/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	BARÃO DE ITACURUSSÁ (ESCOLA MUNICIPAL)	TIJUCA	RIO-URBE	SMIH068-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100/310	R\$ 327.442,41	R\$ -	R\$ 237.888,87	72,65%	SUSPENSA	-
07/007.699/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	-	PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	R\$ 217.178,11	R\$ -	R\$ 71.563,74	33%	SUSPENSA	-
07/007.700/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	-	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100	R\$ 185.836,05	R\$ -	-	-	SUSPENSA	-
07/007.701/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CLARICE LISPECTOR (CRECHE MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH130-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 117.427,21	R\$ -	R\$ 99.827,08	85%	SUSPENSA	-
07/007.929/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 338.783,00	R\$ -	R\$ -	0%	SUSPENSA	-
07/008.915/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO NEPOMUCENO (ESCOLA MUNICIPAL)	COSMOS	RIO-URBE	SMIH121-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 134.805,82	R\$ -	R\$ 61.059,27	46%	SUSPENSA	-
07/007.448/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FREI VELOSO (CIEP)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH151-19	-	ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 152.710,86	-	-	30%	SUSPENSA	-
07/008.882/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OTELO DE SOUZA REIS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	-	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 255.156,68	R\$ -	-	46%	SUSPENSA	-
07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OSWALD DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 340.149,01	R\$ -	177.398,25	55%	SUSPENSA	-
<b>Total</b>		<b>61</b>							<b>R\$ 32.726.527,66</b>					