

**LEI N° 6470/19**  
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS  

---

**JUL/AGO 2021**

SUBI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021															
Processo Instrutivo	Programa	Objeto	Bairro	Órgão	Nº Contrato da Obra	Nº Contrato do Aditivo	Empresa	Fonte do Recurso	Valor Contratado (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Exec.	Status Físico	Status do Contrato	Data Previsão de Término
<b>CGP</b>															
06/350.218/2014	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	SUBI/CGP	010/2015	-	ENGREST	-	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 3.530.208,96	16%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.012/2019	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	239/2019	-	MACPORT	100	R\$ 1.997.976,76	-	R\$ 182.176,72	30%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/250.025/2019	1502.15.451.0200.1143	OBRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 1(UMA) PASSARELA TRELICADA (Nº1) E RECUPERAÇÃO DE OUTRA PASSARELA TRELICADA (Nº3), SOBRE O RIO LUCAS, NAS COMUNIDADES PARQUE JARDIM BEIRA-MAR E TE CONTEI - PARADA DE LUCAS - A.P. 3.5 - XXXI A.R.	PARADA DE LUCAS	SUBI/CGP	007/2021	-	JETON	146	R\$ 294.113,15	-	R\$ -	0%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	16/09/2021
02/520.065/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.3	AP 3	SUBI/CGP	202/2019	247-20	ENGREST	-	R\$ 1.485.565,15	R\$ 1.485.565,15	R\$ 1.518.330,87	57%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
02/520.066/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.1 E A.P.2	AP's 1 e 2	SUBI/CGP	203/2019	-	MACPORT	-	R\$ 1.302.864,59	-	R\$ 639.744,24	65%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
02/520.067/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.4	AP 4	SUBI/CGP	238/2019	-	MACPORT	-	R\$ 1.331.317,96	-	R\$ 460.291,48	35%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
02/520.068/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.5	AP 5	SUBI/CGP	208/2019	274-20	RESITEC	-	R\$ 1.376.244,32	R\$ 1.376.244,32	R\$ 1.419.286,37	58%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/250.040/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO ELEVADO DAS BANDEIRAS (JOÁ) - JOÁ - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	JOÁ	SUBI/CGP	035/2020	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 9.988.824,10	-	R\$ 2.894.190,08	35%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
02/520.061/2018	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E VISTORIAS TÉCNICAS EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TODAS AS AP'S	TODAS AS AP'S	SUBI/CGP	003/2019	-	SERPEN	-	R\$ 1.484.999,92	-	R\$ 1.116.786,37	79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/520.089/2018	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E DE URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	TODAS AS AP'S	SUBI/CGP	004/2019	-	SERPEN	-	R\$ 1.260.758,54	-	R\$ 930.569,15	83%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.011/2018	15021545102002142	EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS, ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL E MONITORAMENTO DA PONTE ESTAIADA CARDEAL DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALES - BARRA DA TIJUCA - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	060/2020	-	PROTENDE	-	R\$ 1.001.443,05	-	R\$ -	8%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
<b>CGO</b>															
06/371.035/2013	0319	BMO - MORADA DO MAGARÇA E OUTRAS	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	050-14	67/2014; 146/2014; 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018; 27/2019;	MEDEIROS CARVALHO	100, 110, 346.	R\$ 31.124.611,60	-	R\$ 14.350.339,12	46%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.033/2013	0319	BMO - CAJUEIROS E OUTRAS	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	052-14	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016; 119/2016; 243/2020.	LYTORÂNEA	100, 146 e 346	R\$ 31.150.515,10	-	R\$ 16.246.224,91	52%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.036/2013	0319	BMO - CONSTRUTORES, JOSÉ DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL) E ITAPECURUMIRIM	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	046-2014	72/2014; 139/2014; 50/2015; 189/2015; 65/2016;	HYDRA	100,146, 346	R\$ 39.382.425,76	-	R\$ 24.799.397,91	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.031/2013	0319	BMO - FOICE - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	068-2014	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016; 69/2016.	MEGA	100, 126, 146, 310, 346 e 304	R\$ 24.233.998,06	-	R\$ 17.747.864,08	73%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.032/2013	0319	BMO - PINGO D'AGUA - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	044-2014	63/2014; 137/2014; 53/2015; 50/2016; 71/2016; 06/2018; 24/2019;	SILLO	100,110,146	R\$ 42.078.984,82	-	R\$ 19.316.512,02	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.030/2013	0319	BMO - RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	071-2014	92/2014; 127/2014; 47/2015; 33/2016; 108/2016.	ESPECTRO	100, 146, 346.	R\$ 28.556.810,91	-	R\$ 12.941.663,45	45%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.335/2016	0319	BMO - SÃO DOMINGOS SÁVIO	SANTA CRUZ	1503 - I/SUBI/CGO	006-2016	-	ELVIMA	100, 104, 110, 126	R\$ 15.196.152,04	-	R\$ 6.723.073,79	44%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.266/2013	0319	BMO - VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	054-2014	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016; 85/2016.	GLOBO	100, 346.	R\$ 36.161.612,70	-	R\$ 12.004.702,14	33%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.440/2016	0319	BMO - VILLAGE DOS MOURAS	SANTA CRUZ	1503 - I/SUBI/CGO	035-2016	064/2019	ELVIMA	100, 104, 110, 126, 141, 146, 310.	R\$ 6.249.366,60	-	R\$ 5.055.839,35	81%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.206/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - GUARATIBINHA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	161-2019	232/2020	FMV	126,310	R\$ 2.168.428,90	-	R\$ 954.191,26	-	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/530.322/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - JARDIM GARRIDO	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	007-2018	-	SANTA LUZIA	100,110	R\$ 37.521.204,76	-	R\$ 3.664.878,21	10%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.560/2020	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - RESTINGA/CONTINENTAL	CAMPO GRANDE	1503 - I/SUBI/CGO	175-2020	-	RL2	126	R\$ 2.174.442,15	-	R\$ 1.034.801,82	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.507/2019	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS	SENADOR VASCONCELOS	1503 - I/SUBI/CGO	136-2019	60/2020	F.P. VIEIRA	100, 104, 126, 141, 313.	R\$ 3.355.838,32	-	R\$ 2.679.456,57	80%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/372.119/2013	0353	CONFECÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - BMO - 2013/2016	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	70-2014	104/2015	CONSÓRCIO MARAVILHA OESTE	100	R\$ 15.998.698,55	-	R\$ 15.998.698,55	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/700.814/2020	0319	FRESAGEM - AVENIDA BRASIL - TRECHO DEODORO / SANTA CRUZ	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	160-2020	-	CONSÓRCIO AVENIDA BRASIL	100, 102	R\$ 94.186.569,76	-	R\$ 3.009.366,24	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.384/2016	0319	GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS	AP-3	1503 - I/SUBI/CGO	022-2016	-	COHIDRO	100	R\$ 1.447.967,50	-	R\$ 951.084,33	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.374/2016	0319	GERENCIAMENTO, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	AP-2 E AP-4	1503 - I/SUBI/CGO	015-2016	-	JDS	100, 346	R\$ 965.760,87	-	R\$ 676.302,38	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.851/2013	0529	MONITORIZAÇÃO - TRANSBRASIL	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	95-2014	204/2015; 095/2017; 22/2018; 23/2018; 05/2019; 09/2019; 48/2019; 270/2020;	CONSÓRCIO DYNATEST	100,106, 141,146	R\$ 26.036.907,75	R\$ 8.099.629,42	R\$ 32.071.882,29	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/12/2021
06/371.575/2013	0529	TRANSBRASIL	DIVERSOS	1504 - I/SUBI/CGO	118-2014	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020.	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 475.065.864,05	R\$ 1.513.659.412,20	82%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/02/2022
06/201.275/2019	0319	OBRAS - PRAÇA TIM MAIA	RECREIO DOS BANDEIRANTES	1505 - I/SUBI/CGO	005-2021	-	RSN	108/174	R\$ 1.045.958,17	-	R\$ 198.732,05	19%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/11/2021

SUBI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021

Processo Instrutivo	Programa	Objeto	Bairro	Órgão	Nº Contrato da Obra	Nº Contrato do Aditivo	Empresa	Fonte do Recurso	Valor Contratado (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Exec.	Status Físico	Status do Contrato	Data Previsão de Término
0006/200.240/2021	15.03.15.451.0319.1796	ESTUDO, DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA PROJETO BÁSICO RELATIVO À OBRAS DE FRESAGEM COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E MELHORIAS FÍSICO OPERACIONAIS NA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO DE REALENGO A SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO – AP 5.	DIVERSOS	1506 - I/SUBI/CGO	009-2021	-	DYNATEST	108	R\$ 1.547.322,39	-	R\$ -	0%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	04/10/2021
0006/200.205/2021	15.03.15.451.0200.1794	ESTUDO, DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA REABILITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CORREDOR TRANSOESTE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO – AP4 E AP 5.	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	44470	-	DYNATEST	146	R\$ 2.890.888,53	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/01/2022

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021

Processo Instrutivo	Programa	Objeto	Bairro	Órgão	Nº Contrato da Obra	Nº Contrato Aditivo	Empresa	Fonte do Recurso	Valor Contratado (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Executado	Status Físico	Status do Contrato	Previsão de Término
06/101.731/2013		Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo do Alemão	Ramos	GEO-RIO	018/2014	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	11,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.334/2014		Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Ottoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	Santa Teresa / Laranjeiras	GEO-RIO	040/2014	-	ASM	108	R\$ 14.478.476,11	-	R\$ 12.531.940,75	87,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/101.354/2014		Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Tijuca	GEO-RIO	036/2014	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.937.840,36	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.894/2014		Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Penha	GEO-RIO	002/2015	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.946/2015		Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Diversos	GEO-RIO	020/2018	-	SOPE	108	#REF!	#REF!	R\$ 1.462.945,10	17,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/03/2022
06/100.053/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e AP-2.1, localizadas na coordenação regional sul	Diversos	GEO-RIO	035/2019	-	SENIC	141	R\$ 2.615.082,97	-	R\$ 1.571.795,57	70,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.054/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-2.2, localizada na coordenação regional sul	Diversos	GEO-RIO	039/2019	-	MACPORT	141	R\$ 2.280.669,20	-	R\$ 906.865,44	40,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.055/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	GEO-RIO	017/2020	-	GRAVISA	141	R\$ 2.100.208,91	-	R\$ 491.642,95	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.056/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-3.3, AP-3.5 e AP-3.6, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	GEO-RIO	036/2019	-	GRAVISA	141	R\$ 2.701.846,59	-	R\$ 1.903.792,53	75,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.057/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	GEO-RIO	040/2019	-	SANTOS MOTA	141	R\$ 1.937.192,79	-	R\$ 1.375.598,80	90,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.058/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-5.1, AP- 5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	GEO-RIO	037/2019	-	ENGEUM	141	R\$ 1.981.598,27	-	R\$ 1.012.327,77	51,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
02/600.662/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da travessa petúnia - catete - IV AR - AP-2.1 - sentença judicial	Catete	GEO-RIO	011/2020	-	MACPORT	100	R\$ 1.311.968,93	-	R\$ 431.393,31	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.330/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de contenção de encosta e drenagem superficial à montante da Rua Saint Roman, 95, no alto da Comunidade Pavão-Pavãozinho (Vietnã) – Copacabana – V AR – AP-2.1	Copacabana	GEO-RIO	005/2021	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	R\$ 2.406.156,30	-	-	20,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/10/2021
06/100.381/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de contenção de encosta, drenagem superficial, retirada de lixo e entulho a jusante da Rua dos Baianos nº 34 na comunidade da Mangueira - Mangueira - VII RA - AP 1.1	Mangueira	GEO-RIO	-	-	TIFARA CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	-	-	-	-	15,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.490/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de recuperação do sistema de drenagem, estabilização de talude a jusante e recuperação de pavimento na Av. Niemeyer, em frente ao número 228 – São Conrado – VI AR – AP 2.1	São Conrado	GEO-RIO	-	-	GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS	-	-	-	-	2,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	014/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307/142/113/107/117	R\$ 1.255.000,57	R\$ 6.685.931,80	R\$ 5.300.899,71	77,78%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/12/2021
07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	013/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 7.533.609,41	R\$ 6.056.621,42	76,38%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/11/2021
07/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	011/2021	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142/113/107/117/100	R\$ 1.194.932,31	R\$ 6.625.867,19	R\$ 6.749.851,34	87,17%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/11/2021
07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	072-15	036/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	142/107/100/117/307	R\$ 2.178.000,00	R\$ 7.350.750,00	R\$ 7.069.458,92	79,25%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/11/2021
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	033/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142/107/117/100	R\$ 1.479.381,06	R\$ 7.396.905,32	R\$ 7.053.541,29	89,95%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/11/2021
07/002.176/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	034/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 3.947.400,00	R\$ 13.815.900,00	R\$ 10.415.782,36	64,43%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/11/2021
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	013/2020	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 13.552.000,00	R\$ 14.706.339,42	80,41%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.745/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	069-15	040/2020	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	142/107/100/307/117	R\$ 4.267.750,00	R\$ 11.554.715,05	R\$ 14.514.180,28	93,89%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/11/2021
07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	039/2020	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100/107/142/307/117	R\$ 3.781.000,00	R\$ 13.233.500,00	R\$ 12.691.235,06	76,11%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/11/2021
07/002.918/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	043/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 4.687.200,00	R\$ 16.405.200,00	R\$ 11.998.581,54	61,98%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/12/2021
07/003.440/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	042/2020	LM ENGENHARIA LTDA	142/107/307	R\$ 5.433.232,33	R\$ 18.676.736,15	R\$ 19.381.077,31	81,40%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/11/2021
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	018/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	107/142	R\$ 1.123.923,22	R\$ 2.247.846,43	R\$ 2.237.121,11	69,58%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luis Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 0,00	R\$ 3.565.915,31	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				75,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				36,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				32,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour	Guadalupe	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				9,70%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua Leopoldo Buihães - Mandela de Pedra	Manguinhos	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				6,48%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				70,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				62,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	77,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				19,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME 2021	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	-	LM ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32	R\$ 0,00	R\$ 916.840,47	69,08%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59	R\$ 0,00	R\$ 310.236,56	53,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMIH053-19	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310	R\$ 637.370,53	R\$ 0,00	R\$ 413.874,56	64,93%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	R\$ 0,00	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMIH069-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100 / 310	R\$ 227.820,32	R\$ 0,00	R\$ 125.780,14	60,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OSWALD DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 340.149,01	R\$ 0,00	R\$ 177.398,25	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	R\$ 0,00	R\$ 36.461,74	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	R\$ 0,00	R\$ 145.250,79	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.537/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	FUNDAÇÃO LEÃO XIII (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)	ESTACIO	RIO-URBE	SMIH052-19	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100	R\$ 679.372,93	R\$ 0,00	R\$ 390.990,11	57,55%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ 0,00	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.281/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH098-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 658.631,70	R\$ 0,00	R\$ 359.669,90	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ 0,00	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,51	R\$ 0,00	R\$ 354.105,52	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ 0,00	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 0,00	R\$ 2.197.137,79	88,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMIH041-19	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	100	R\$ 587.404,34	R\$ 0,00	R\$ 420.632,82	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH054-19	-	VIX COMSTRUTORA EIRELLI	100	R\$ 489.948,79	R\$ 0,00	R\$ 214.405,67	85,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMIH078-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ 0,00	R\$ 101.969,81	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.642,98	R\$ 0,00	R\$ 53.491,40	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.420/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	VILA KENNEDY	BANGU	RIO-URBE	SMIH043-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	310 (FINISA)	R\$ 755.428,12	R\$ 0,00	R\$ 587.206,08	77,73%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUL/AGO 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
07/007.420/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH148-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.655,08	R\$ 0,00	R\$ 64.126,59	32,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.447/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH153-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 95.048,90	R\$ 0,00	R\$ 16.868,39	18,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 103.166,22	R\$ 0,00	R\$ 19.273,03	20,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.699/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	-	PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	R\$ 217.178,11	R\$ 0,00	R\$ 91.311,82	42,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.700/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9º CRE, JOÃO FERNANDES (EDI)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH145-19	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100/307	R\$ 185.836,05	R\$ 0,00	R\$ 57.694,09	31,05%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.929/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 338.783,00	R\$ 0,00	R\$ 303.543,60	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 3.294.161,21	R\$ 0,00	R\$ 345.233,42	15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.541/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	LEME	RIO-URBE	SMIH185-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	142/100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.790,56	33,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.702/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS EXTERNOS NO CIEP OLOF PALME	BANGU	RIO-URBE	SMIH167-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 235.763,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/10/2021
07/008.412/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	-	MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	100	R\$ 362.765,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/09/2021
07/007.552/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA E.M. PARAÍBA	ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH165-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 1.978.868,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -JUL/AGO 2021 - SAÚDE**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	Curicica	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	Taquara	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	Recreio	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	Camorim	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA CÂNDIDO BENICIO - VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.661.872,88	R\$ 458.535,15			SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA ADAUTO BOTELHO S/N	COLÔNIA	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.737.985,60	R\$ 443.273,05			SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E	181	R\$ 1.400.298,61	R\$ 0,00	R\$ 964.205,17	68,86%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.454/2020	SAÚDE	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	205/2020		FENIX	119	R\$ 1.720.438,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,49%	SUSPENSO	SUSPENSO	-



RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -JUL/AGO 2021 - DIVERSOS															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
06/501.195/2019	LEGADO OLÍMPICO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIOCÁS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	-	ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	351	R\$ 196.964,50	R\$ 0,00	R\$ 114.992,34	58,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38	R\$ 0,00	R\$ 125.337,78	75,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06	R\$ 0,00	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.816/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 2.046.762,89	-R\$ 563.380,67	R\$ 819.713,36	65,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.126/2019	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019	-	VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 228.345,09	87,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	102/108/308	R\$ 1.159.350,03	R\$ 0,00	R\$ 827.029,96	72,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	146	R\$ 1.147.857,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-