

LEI N° 6470/19
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS

JAN/FEV 2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/250.012/2019		OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	CGP	239-19	-	MACPORT	100	R\$ 1.997.976,76	-	R\$ 182.176,72	30%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/520.039/2018		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA PAVUNA	PAVUNA	CGP	107-19	-	ENGREST	100	R\$ 1.878.917,49	-	R\$ 1.604.919,34	85%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/350.218/2014		OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	CGP	010-14	-	ENGREST	100	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 3.530.208,96	16%	SUSPENSA	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/371.575/2013	529	IMPLANTAÇÃO DO TRANSBRASIL - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE O CENTRO DO RIO DE JANEIRO E DEODORO (LOTE 2 - DA PASSARELA N.º 2 DA AV. BRASIL A DEODORO)	DIVERSOS	CGO	118-14	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020.	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 475.065.864,05	R\$ 1.514.426.080,01	82%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/371.031/2013	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FOICE - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	068-14	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016 e 69/2016	MEGA	100, 126, 146, 310, 346 E 304	R\$ 24.233.998,06	-	R\$ 17.747.864,08	73%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/371.033/2013	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SÃO JOÃO DA BARRA, MINHANÇA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA, JARDIM LUANA, PONTA DE AREIA E RUA D (CAMPO DO MARIO) - CAPOEIRA GRANDE, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	052-14	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016; 119/2016; 243/2020.	LYTORÂNEA	100, 146 e 346	R\$ 31.150.515,10	-	R\$ 16.246.224,91	52%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/200.507/2019	319	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS, EM SENADOR VASCONCELOS, NA ÁREA DA IH/SUBII/CGO/3ªGO- XVIIIªRA - AP 5.2. (FATOR K)	SENADOR DE VASCONCELOS	CGO	136-19	60/2020	F.P. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	100 104 126 141 313	R\$ 3.355.838,32	-	R\$ 2.679.456,57	80%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/530.322/2018	319	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE NO JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA, COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NA ÁREA DA UIH/SUBII/CGO/3ªGO - XXVI RA/AP5.4	GUARATIBA	CGO	007-18	-	SANTA LUZIA	110	R\$ 37.521.204,76	-	R\$ 3.664.878,21	10%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/370.335/2016	319	BMO - OBRAS DE, PAV. DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE SAO DOMINGOS SAVIO EM SANTA CRUZ NA AREA DA SUBOP/CGO/4A GO XVIIAR - AP4.5.3	SANTA CRUZ	CGO	006-16	-	ELVIMA	100, 104, 110 e 126	R\$ 15.196.152,04	-	R\$ 6.723.073,79	44%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/370.440/2016	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª-GO - XXI	SANTA CRUZ	CGO	035-16	064/2019	ELVIMA	100, 104, 110, 126, 141, 146 e 310	R\$ 6.249.366,60	-	R\$ 4.279.623,17	81%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/371.030/2013	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	071-14	92/2014; 127/2014; 47/2015; 33/2016 e 108/2016	ESPECTRO	100, 146 e 346	R\$ 28.556.810,91	-	R\$ 12.941.663,45	45%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/371.035/2013	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARÇA, CABUÇU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO E MAGARÇA (TRECHO RUA 28) EM GAUATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	050-14	67/2014; 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018 e 27/2019 146/2014	MEDEIROS CARVALHO	100, 110 e 346	R\$ 31.124.611,60	-	R\$ 14.350.339,12	46%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/371.266/2013	319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIª AR - AP-5.3	GUARATIBA	CGO	054-14	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016 e 85/2016	GLOBO	100 e 346	R\$ 36.161.612,70	-	R\$ 12.004.702,14	33%	SUSPENSA	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - GEO-RIO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	Nº DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/100.635/2020	Obras Emergenciais de Contenção de Encosta, Drenagem Superficial, Retirada de Lixo e Entulho a Jusante da Rua dos Baianos Nº 34, na Comunidade da Mangueira – Mangueira – VII RA – AP 1.1	Mangueira	GEORIO	-	-	TIFARA	-	R\$ 1.315.609,00	-	-	29,49%	SUSPENSA	-
06/100.087/2021	Obras de contenção de encosta, recuperação estrutural e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da Avenida Niemeyer na altura do nº 101 – São Conrado - VI RA – AP 2.1	Leblon	GEORIO	-	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 4.500.000,00	-	-	15,00%	EM ANDAMENTO	28/07/2021
02/600.662/2018	Obra de contenção e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da Travessa Petunia - Catete - IV AR - AP-2.1. Setença Judicial	Catete	GEORIO	011/2020	-	MACPORT	100	R\$ 1.311.968,63	-	R\$ 431.393,31	32,88%	EM ANDAMENTO	26/02/2021
06/100.053/2018	Intervenções urgentes e pontuais nas AP-1 e AP-2.1, localizadas na coordenação de obras e conservação centro/sul.	Diversos	GEORIO	035/2019	-	SENIC	141	R\$ 2.615.082,97	-	R\$ 1.571.795,57	60,10%	EM ANDAMENTO	10/05/2021
06/100.054/2018	Intervenções urgentes e pontuais na AP- 2.2, localizada na coordenação de obras e conservação centro/sul.	Diversos	GEORIO	039/2019	-	MACPORT	141	R\$ 2.280.669,20	-	R\$ 906.865,44	39,76%	EM ANDAMENTO	10/05/2021
06/100.055/2018	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.1, 3.2 , 3.4 e 3.7, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	Diversos	GEORIO	017/2020	-	GRAVISA	141	R\$ 2.100.208,91	-	R\$ 491.642,95	23,41%	EM ANDAMENTO	25/05/2021
06/100.056/2018	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.3, 3.5 e 3.6, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	Diversos	GEORIO	036/2019	-	GRAVISA	141	R\$ 2.701.846,59	-	R\$ 1.903.792,53	70,46%	EM ANDAMENTO	09/08/2021
06/100.057/2018	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 4.1 e 4.2, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	Diversos	GEORIO	040/2019	-	SANTOS MOTA	141	R\$ 1.937.192,79	-	R\$ 1.375.598,80	71,01%	EM ANDAMENTO	24/05/2021
06/100.058/2018	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 5.1, 5.2 e 5.3, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	Diversos	GEORIO	37/2019	-	ENGEUM	141	R\$ 1.981.598,27	-	R\$ 1.012.327,77	51,09%	EM ANDAMENTO	10/05/2021
06/100.946/2015	Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Diversos	GEORIO	020/2018	-	SOPE	108	R\$ 20.188.559,02	-	R\$ 1.462.945,10	7,00%	EM ANDAMENTO	18/12/2021
06/100.894/14	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Penha	GEORIO	002/2015	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	2,16%	SUSPENSA	-
06/101.254/14	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades Vila Presidencial Quiririm, Espírito Santo, Quiririm, Sítio Pai João e Rio das Pedras	Jacarepaguá	GEORIO	035/2014	-	SANTOS MOTA	108	R\$ 6.660.730,73	-	R\$ 140.911,76	2,12%	SUSPENSA	-
06/101.334/14	Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	Santa Teresa/ Laranjeiras	GEORIO	040/2014	-	ASM	108	R\$ 14.478.436,11	-	R\$ 12.255.265,34	84,64%	SUSPENSA	-
06/101.354/14	Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Tijuca	GEORIO	036/2014	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.937.840,36	40,00%	SUSPENSA	-
06/101.731/13	Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo da Penha	Ramos	GEORIO	018/2014	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	10,83%	SUSPENSA	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	025/2020	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307/142/107	R\$ 1.255.000,56	R\$ 5.571.609,85	R\$ 4.488.331,07	78,60%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/3/2021
07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	037/2020	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142	R\$ 1.255.601,57	R\$ 6.278.007,85	R\$ 4.892.609,95	74,72%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	5/29/2021
07/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	035/2020	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142/113/107/117/100	R\$ 1.194.932,31	R\$ 5.521.555,99	R\$ 5.013.714,40	84,67%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/5/2021
07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	072-15	036/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	142/107/100/117	R\$ 2.178.000,00	R\$ 7.350.750,00	R\$ 6.483.023,82	69,32%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/11/2021
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	033/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142/107	R\$ 1.479.381,06	R\$ 5.917.524,26	R\$ 5.852.977,01	88,70%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	5/12/2021
07/002.176/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	034/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100	R\$ 3.947.400,00	R\$ 13.815.900,00	R\$ 9.157.508,12	58,73%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/11/2021
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	013/2020	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 13.552.000,00	R\$ 12.822.160,51	72,85%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/5/2021
07/002.275/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	069-15	040/2020	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	142/107/100/307/117	R\$ 4.267.750,00	R\$ 11.554.715,05	R\$ 12.682.425,32	83,70%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/11/2021
07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	039/2020	TRAE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100/107/142/307	R\$ 3.781.000,00	R\$ 13.233.500,00	R\$ 9.688.155,19	64,31%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/11/2021
07/002.918/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	043/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 4.687.200,00	R\$ 16.405.200,00	R\$ 10.847.580,31	56,62%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/5/2021
07/003.440/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	042/2020	LM ENGENHARIA LTDA	142/107/307	R\$ 5.433.232,33	R\$ 18.676.736,15	R\$ 16.845.986,46	73,38%	EM ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/11/2021
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	018/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	107/142	R\$ 1.123.923,22	R\$ 1.123.923,22	R\$ 1.723.869,19	80,29%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.926/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	SMIHC	SMIH191/2019	-	AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	142	R\$ 5.418.580,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,13%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luis Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	-	R\$ 6.000.000,00	35%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri 1552, Bloco 2 CÍVICO MILITAR	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307		-	-	75%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri, 1552, Bloco 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307		-	-	51%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri, 1552, Bloco 1	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307		-	-	36%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307		-	-	32%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrive, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrive, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				55%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrive, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				70%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				62%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				45%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				15%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25		R\$ 24.254.878,91	77%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				23%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				19%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97		R\$ 33.029.997,16	55%	EM ANDAMENTO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				51%	EM ANDAMENTO	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agal, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				34%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				46%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				40%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	-	LM ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32		R\$ 916.840,47	69,08%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59		R\$ 310.236,56	53%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMIH053-19	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310	R\$ 637.370,53		R\$ 413.874,56	65%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84		R\$ 231.347,83	81%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
02/510.447/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LUIZ PAULO HORTA (ESCOLA MUNICIPAL)	ROCINHA	RIO-URBE	SMIH083-19	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	310	R\$ 155.179,38				SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMIH069-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 227.820,32	R\$ -	125.780,14	60%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OSWALD DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 340.149,01	R\$ -	177.398,25	55%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	R\$ -	R\$ 36.461,74	17%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	R\$ -	R\$ 145.250,79	30%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/002.074/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RODRIGO OTÁVIO (ESCOLA MUNICIPAL)/ BELMIRO DE MEDEIROS (ESCOLA MUNICIPAL)	MONERO	RIO-URBE	SMIH149-19	-	ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 149.494,69	-	R\$ 76.974,46	85%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/002.537/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FUNDAÇÃO LEÃO XIII (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)	ESTACIO	RIO-URBE	SMIH052-19	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100	R\$ 679.372,93	R\$ -	R\$ 390.990,11	57,55%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ -	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/004.281/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH098-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 658.631,70	R\$ -	R\$ 359.669,90	80%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/004.418/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ÉPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ -	R\$ 469.649,94	25%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	1.025.055,61	R\$ -	R\$ 354.105,52	35%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.536/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEORGE PFISTERER (ESCOLA MUNICIPAL) / NÚCLEO DE ARTE LEBLON	GAVEA	RIO-URBE	SMIH089-19	-	LYON CONSTRUTORA LTDA EPP	310	R\$ 1.000.701,73	R\$ -	R\$ 569.646,88	56,92%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ -	R\$ 296.958,58	40%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ -	R\$ 180.888,81	9%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/005.843/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	CIDADE DE DEUS	RIO-URBE	SMIH059-19	-	PBA CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 1.183.374,69	R\$ -	R\$ 1.064.759,62	89,98%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ -	R\$ 1.022.893,13	60%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMIH041-19	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	100	R\$ 587.404,34	R\$ -	R\$ 38.526,47	6,56%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	82%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ -		2%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH054-19	-	VIX COMSTRUTORA EIRELLI	100	R\$ 489.948,79	R\$ -	R\$ 214.405,67	85%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/006.849/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	HELIO SMIDT (ESCOLA MUNICIPAL) HÉLIO SMIDT (CIEP) - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH007-19	-	LÁZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 32.288,54	R\$ -		0%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	-
07/007.187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMIH078-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ -	R\$ 101.969,81	40%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
07/007.268/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FRANCIS HIME (ESCOLA MUNICIPAL)	JACAREPAGUA	RIO-URBE	SMIH135-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 289.394,59	R\$ -	R\$ 29.671,22	10%	SUSPENSA	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/007.416/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	WAN-TUYL DA SILVA CARDOSO - PROFESSOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PADRE MIGUEL	RIO-URBE	SMIH100-19	-	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA ME	100	R\$ 466.222,15	R\$ -	R\$ 146.917,20	35%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.642,98	R\$ -	R\$ 53.491,40	29%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.420/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VILA KENNEDY	BANGU	RIO-URBE	SMIH043-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	310 (FINISA)	R\$ 755.428,12	-	R\$ 587.206,08	78%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.420/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH148-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.655,08	R\$ -	R\$ 64.126,59	32%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ -	-	17%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.447/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH153-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.655,08	R\$ -	R\$ 16.868,39	18%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 103.166,22	R\$ -	R\$ 19.273,03	20%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.699/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	-	PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	R\$ 217.178,11	R\$ -	R\$ 91.311,82	42%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.700/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9º CRE. JOÃO FERNANDES (EDI)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH145-19	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100	R\$ 185.836,05	R\$ -	R\$ 57.694,09	31,05%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.701/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CLARICE LISPECTOR (CRECHE MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH130-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 117.427,21	R\$ -	R\$ 99.827,98	85%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.929/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 338.783,00	R\$ -	R\$ 303.543,60	90%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/008.915/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ALBERTO NEPOMUCENO (ESCOLA MUNICIPAL)	COSMOS	RIO-URBE	SMIH121-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 134.805,82	R\$ -	R\$ 134.805,61	100%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 3.294.161,21	R\$ -	R\$ 345.233,42	15%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.448/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FREI VELOSO (CIEP)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH151-19	-	ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 152.710,96	-	R\$ 71.649,32	100%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.345/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA REPÚBLICA DO PERU (ESCOLA MUNICIPAL)	MÉIER	RIO-URBE	SMIH 143-19	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100	R\$ 664.602,79	-	R\$ 65.660,22	9,88%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/005.541/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	LEME	SMIHC	SMIH185-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	142/100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.790,56	33%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.702/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS EXTERNOS NO CIEP OLOF PALME	BANGU	SMIHC	SMIH167-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 235.763,41	-	-	-%	SUSPensa	SUSPENSO	-
07/007.552/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA E.M. PARAÍBA	ANCHIETA	SMIHC	SMIH165-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 1.978.868,71	-	R\$ 7.739,92	0,39%	SUSPensa	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	Curicica	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	Taquara	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	Recreio	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	Camorim	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	13/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	R\$ 3.254.832,88	R\$ 2.937.419,97	70,51%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	24/7/2021
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	79/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	R\$ 3.135.879,89	R\$ 2.990.020,59	63,21%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	22/6/2021
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	95/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,22	R\$ 3.026.391,23	R\$ 3.506.783,41	78,22%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	15/6/2021
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	87/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	R\$ 3.000.431,55	R\$ 3.985.098,30	74,22%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	26/6/2021
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	R\$ 1.545.199,39	R\$ 1.664.454,99	74,00%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	29/7/2021
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	103/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	R\$ 1.572.091,15	R\$ 1.576.079,03	72,36%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/7/2021
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	-	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	R\$ 1.536.662,96	R\$ 1.883.751,98	70,76%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	11/8/2021
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.562.375,94	R\$ 1.562.375,94	R\$ 1.695.665,17	68,93%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	11/8/2021
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	99/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.394.330,06	R\$ 1.697.165,03	R\$ 1.696.122,92	74,02%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/7/2021
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	96/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	R\$ 1.609.384,78	R\$ 1.870.585,89	65,38%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	26/6/2021
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	74/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.690.087,44	R\$ 1.690.087,44	R\$ 1.527.236,17	64,40%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	24/7/2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	75/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	R\$ 1.525.423,43	R\$ 1.434.891,43	74,90%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	15/6/2021
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	-	R\$ 964.205,17	68,86%	EM ANDAMENTO	SUSPENSO	-
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	97/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	R\$ 1.401.501,68	R\$ 1.515.132,68	78,57%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	3/7/2021
06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	R\$ 1.528.559,39	R\$ 1.375.129,72	70,23%	EM ANDAMENTO	SUSPENSO	-
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	80/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	R\$ 1.397.015,32	R\$ 1.907.910,60	72,29%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	22/6/2021
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	106/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	R\$ 2.150.184,62	R\$ 2.240.359,73	73,67%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	8/7/2021
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPS A ELE ASSOCIADOS	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	98/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	119	R\$ 1.992.676,21	R\$ 1.992.676,21	R\$ 2.642.000,67	74,54%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/7/2021
06/500.155/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	IMAS NISE DA SILVEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NISE DA SILVEIRA E NOS CAPS A ELES ASSOCIADOS	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH033-19	94/2020	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	119	R\$ 2.787.942,42	R\$ 2.787.942,42	R\$ 2.637.528,86	67,59%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	26/6/2021
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPS A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	78/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 2.687.331,44	R\$ 2.687.331,44	R\$ 3.344.364,00	76,30%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	22/6/2021
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	92/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	R\$ 2.060.820,68	R\$ 1.913.906,23	74,25%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	27/6/2021
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	76/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	R\$ 1.942.015,97	R\$ 2.265.666,92	78,95%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	22/6/2021
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	104/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	R\$ 1.926.626,34	R\$ 2.240.467,39	78,73%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	3/7/2021
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	101/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.862.777,94	R\$ 1.931.388,97	R\$ 2.403.621,55	74,47%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/7/2021
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	R\$ 1.180.484,82	R\$ 1.140.355,14	68,61%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	13/8/2021
06/500.164/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH064-19	121/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	119	R\$ 1.179.818,50	R\$ 1.179.818,50	R\$ 621.788,32	30,42%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	23/7/2021
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	116/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	R\$ 1.175.313,02	R\$ 1.913.906,23	81,00%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	11/7/2021
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	88/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.171.505,62	R\$ 1.171.505,62	R\$ 1.361.794,80	74,82%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	26/6/2021
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	89/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	R\$ 1.178.609,70	R\$ 1.220.617,35	74,69%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	26/6/2021
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	102/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	R\$ 1.191.418,29	R\$ 1.244.333,45	62,39%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/7/2021
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	100/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	R\$ 1.189.296,04	R\$ 965.435,17	53,69%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	2/7/2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
09/924.518/2013	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA SUBVISA	CENTRO	RIO-URBE	17-15	31/43/15	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	195	R\$ 1.441.389,81	R\$ 5.998.427,09	R\$ 6.186.147,74	83,14%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	23/7/2021
09/926.523/2015	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE VAISTMAN E ZOONOSES	DIVERSOS	RIO-URBE	67-16	8-44-28	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI	120	R\$ 880.388,00	R\$ 4.618.347,74	R\$ 4.473.681,22	81,35%	EM ANDAMENTO	SUSPENSO	-
06/501.454/2020	SAÚDE	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	205/2020		FENIX	119	R\$ 1.720.438,91			51,49%	SUSPENSA	SUSPENSO	-
09/901.937/2020	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES PAULO DACORSO FILHO	SANTA CRUZ	RIO-URBE	146/2020		SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	395	R\$ 274.870,05			1,50%	SUSPENSA	SUSPENSO	-

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - DIVERSOS - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/501.195/2019	LEGADO OLÍMPICO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	-	ATAÇ FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	351	R\$ 196.964,50		R\$ 114.992,34	58%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	24/01/2021
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38		R\$ 507.775,52	75%	SUSPENSÃO	SUSPENSO	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06		R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSÃO	SUSPENSO	-
06/500.816/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019		ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 2.046.762,89	-R\$ 563.380,67	R\$ 819.713,10	65%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	9/4/2021
06/500.780/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ÁREA DO PARQUE RECANTO DO TROVADOR	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIHC145-2020		ZART ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 439.087,65		R\$ 265.878,84	97%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	05/01/2021
06/501.126/2019	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019		VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 320.201,02	87%	SUSPENSÃO	SUSPENSO	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAMS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	108	R\$ 1.159.350,03		R\$ 827.029,96	72%	SUSPENSÃO	SUSPENSO	-
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	146	R\$ 1.147.857,91		R\$ 274.557,09	24%	SUSPENSÃO	SUSPENSO	-
21/000.137/2020	OBRA ESPECIAL PREDIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA PNE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - ECOSOL	CENTRO	SMDEI	SMDEI03-20	-	ELEV-UP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	308	R\$ 33.990,00	-	R\$ 30.591,00	90%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	1/25/2021