

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE (SETEMBRO/OUTUBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
09/002.315/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	014-17	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.104.753,82	-	R\$ 1.001.119,79	89,80%	EM ANDAMENTO	09/02/2018
09/002.316/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	LINS DE VASCONCELOS	RIO-URBE	003-17	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.010.050,33	-	R\$ 914.930,03	89,96%	EM ANDAMENTO	27/01/2018
09/002.321/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	008-17	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 1.099.751,50	-	R\$ 997.758,16	90%	EM ANDAMENTO	02/02/2018
09/002.322/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	019-17	-	GRUÇAI CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 2.564.490,00	-	R\$ 1.836.574,71	100%	EM ANDAMENTO	26/02/2018
09/002.336/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	015-17	-	MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI - ME.	181	R\$ 465.534,00	-	R\$ 421.520,58	90%	EM ANDAMENTO	09/02/2018
09/002.344/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DA PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	007-17	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100 - 181	R\$ 915.498,84	-	R\$ 827.056,43	89,90%	EM ANDAMENTO	02/02/2018
09/002.473/2017	CONSERVANDO HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CAP 3.1	DIVERSOS	RIO-URBE	030-17	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	180 - 181	R\$ 478.639,44	-	R\$ 239.319,41	50%	EM ANDAMENTO	11/06/2018
09/905.242/2016	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	JACAREPAGUA	RIO-URBE	001-17	-	RGI EMPREENDIMENTOS LTDA	181	R\$ 768.936,47	-	R\$ 676.080,87	87,92%	EM ANDAMENTO	02/12/2017
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	-	R\$ 720.919,90	22,53%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,23	-	R\$ 678.341,99	21,97%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	-	R\$ 668.655,87	21,93%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	-	R\$ 352.907,65	22,15%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	-	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	-	R\$ 363.966,44	22,97%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.562.375,94	-	R\$ 345.698,21	21,91%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.697.165,03	-	R\$ 385.758,73	22,56%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	-	R\$ 380.374,71	22,07%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	-	R\$ 298.170,96	21,29%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	-	R\$ 306.455,27	21,94%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	-	R\$ 478.587,79	22,23%	EM ANDAMENTO	27/05/2020
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	119	R\$ 1.992.676,21	-	R\$ 475.384,54	23,38%	EM ANDAMENTO	17/05/2020
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 2.687.331,44	-	R\$ 593.461,67	22,08%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	-	R\$ 442.402,53	22,78%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	-	R\$ 418.971,25	21,75%	EM ANDAMENTO	10/05/2020
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.931.388,97	-	R\$ 424.371,87	21,97%	EM ANDAMENTO	18/05/2020



PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	-	R\$ 259.993,06	22,02%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	-	R\$ 269.548,96	22,93%	EM ANDAMENTO	10/05/2020
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.171.505,62	-	R\$ 261.543,60	22,32%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	-	R\$ 264.223,18	22,42%	EM ANDAMENTO	17/05/2020
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	-	R\$ 274.072,80	23,00%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	-	R\$ 726.689,57	22,10%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	18/05/2020
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	-	R\$ 350.911,15	21,96%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	08/06/2020
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.694.087,44	-	-	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	29/07/2020
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	-	R\$ 335.481,66	21,99%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	18/05/2020
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	-	R\$ 205.649,37	14,67%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	07/06/2020
06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	-	-	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	29/07/2020
06/500.155/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	IMAS NISE DA SILVEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH033-19	-	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	119	R\$ 2.787.942,42	-	R\$ 393.844,27	13,91%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/05/2020
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	-	R\$ 287.747,20	13,96%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	05/06/2020
06/500.164/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH064-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	119	R\$ 1.179.818,50	-	R\$ 166.890,20	14,15%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/06/2020
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL	PIEDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	-	R\$ 71.352,36	6,0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/06/2020
<b>Total</b>		<b>39</b>							<b>R\$ 65.040.387,71</b>					