

Relatório Bimestral Sobre Obras - Lei 6470/19



ATUALIZADO EM: 24/12/2019

Nº DO INSTRUMENTO		CUSTO DAS OBRAS (INCLUINDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADO	PERCENTUAL EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA SEU TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS
CONTRATO	TERMO							
012/2015 002/2018 (cessão)	4/2015 3/2016 24/2016 19/2017 16/2018 17/2018 28/2018 1/2019	131.779.399,34	131.556.120,55	99,83%	20/03/19	101 110 141 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES EM MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS CONTEMPLANDO TRECHOS EM TÚNEIS E GALERIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DO MANGUE - VII R.A. - AP. 2.2*
016/2015	15/2016 4/2016	9.699.735,19	4.269.725,74	44,02%	SUSPENSA	100	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE INTERVENÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS CURSOS D'ÁGUA, NAS PROXIMIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - DEODORO - XVI R.A. - AP.5.1*
002/2016	-	7.446.199,33	2.563.681,97	34,43%	SUSPENSA	100	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO CALDEBEIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XVII R.A. - AP. 5.1*
026/2016	4/2017 27/2018 26/2019	12.782.890,01	11.484.419,05	89,89%	SUSPENSA	141 110	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCKA E COVANCA - AP.4.1 - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - AP.4*
005/2016	26/2017 24/2019	92.710.699,49	64.559.816,58	69,63%	25/08/20	101 110 141 146 126	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR E COLETORES-TRONCO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO TRECHO ENTRE A RUA PAQUARE, PACIÊNCIA E A RUA BOMINAL (ETE) SANTA CRUZ - DO PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX R.A. - AP.5.3*
035/2014	21/2016 3/2016 29/2017 4/2018 18/2018 25/2018 28/2019	168.610.136,28	141.348.486,19	83,83%	Suspensa a partir de 31/10/2019	101 110 141 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE GUARATIBA - XXI R.A. - AP. 5.3*
003/2017	28/2018 21/2019	117.191.120,15	109.487.777,59	93,43%	28/12/19	110 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*REMANESCENTE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA BACIA DE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX R.A. AP. 5.3*
009/2018	15/2019	43.462.391,90	2.602.625,45	5,99%	19/02/20	110 146 141 126	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	*OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO TIHOIBA E RIO GRANDE - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - A.P. 4*
008/2019	-	2.658.966,12	2.649.713,00	99,73%	06/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS EMERGENCIAIS NO RIO TIMBO - AVENIDA ITAÓCA, 2751 PRÓXIMO AO CAMPO DO CLUBE EVEREST - INHAÚMA - XII R.A. - AP. 3.4
009/2019	-	624.832,13	609.445,09	97,54%	03/08/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM NA AVENIDA ACRÍSIO MOTA ESQUINA COM A RUA MARGOS DE MACEDO - GUADALUPE - XXII R.A. - AP. 3.6.
010/2019	-	3.126.804,14	3.103.326,06	99,25%	06/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E CALHA DO RIO JOANA - AV. PROF. MANOEL DE ABREU, 500 - VILA ISABEL - IX R.A. - AP. 2.2.
011/2019	-	4.036.137,64	3.963.858,18	97,99%	10/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM NO RIO FÁRIA, ENTRE A AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA E A RUA HOMERO DORNELAS - ENGENHO DE DENTRO - XIII R.A. - AP. 3.2.
007/2019	-	2.249.994,70	401.021,45	17,82%	SUSPENSA	100	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS SANTO SEPULCRO, BÔRNEO E MIGUEL RANGEL - CASCADURA - R.A. XV - AP. 3.3.
012/2019	-	5.357.485,47	4.533.907,46	84,63%	20/01/20	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	OBRAS EMERGENCIAIS DO RIO MARACANÃ PRÓXIMO AO Nº 1075 - TIJUCA - VII R.A. - AP. 2.2