

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - DIVERSOS (NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38	R\$ -	R\$ 168.736,64	21%	EM ANDAMENTO	7/12/2019
02/701.371/2017	LEGADO OLÍMPICO	GERENCIAMENTO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO PARA AFERIÇÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO	DEODORO	RIO-URBE	016-18	-	SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	146/346	R\$ 1.448.300,43	R\$ -	R\$ 1.239.252,52	85,6%	EM ANDAMENTO	19/11/2019
02/701.372/2017	LEGADO OLÍMPICO	LEVANTAMENTO PLANIALIMÉTRICO, TOPOGRÁFICO E SONDAGENS PARA AFERIÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS NO COMPLEXO	DEODORO	RIO-URBE	017-18	-	SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	126/146/306/346	R\$ 990.541,43	R\$ -	R\$ 817.372,03	84,3%	EM ANDAMENTO	30/9/2019
01/10.000.039/2009	PRÓPRIO MUNICIPAL	SERVIÇOS PARA REFORMA E MELHORIA DA X R.A RAMOS	RAMOS	RIO-URBE	Em elaboração	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	-	R\$ 619.375,34	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO	-
02/701.368/2017	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS DO CAMPO DO ABÓBORA	JACAREZINHO	RIO-URBE	SMIH106/2019	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	146	R\$ 615.893,21	R\$ -	R\$ 554.301,32	90%	EM ANDAMENTO	11/03/2019
06/500.527/2018	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OITO DE MAIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH049-2019	-	PONTA DO CÉU URBANIZAÇÃO &	146	R\$ 502.029,65	R\$ -	R\$ 375.317,93	74,8%	EM ANDAMENTO	12/11/2019
14/301.474/2014	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA MONTANHA	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH103-2019	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E	146	R\$ 1.085.780,59	R\$ -	R\$ 509.848,07	47%	EM ANDAMENTO	26/12/19
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	100	R\$ 1.147.857,91	-	-	-	EM ANDAMENTO	06/06/2020
06/500.304/2016	OBRA ESPECIAL PREDIAL	CONSTRUÇÃO DA BARREIRA ACÚSTICA DO CLUBE RENASCENÇA - BARÃO DE SÃO FRANCISCO Nº 54	ANDARAÍ	RIO-URBE	060-16	-	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 698.581,53	R\$ -	R\$ 298.387,91	60%	SUSPENSA	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06	R\$ -	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSA	-
08/002.891/2015	SMASDH	REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, GRAJAÚ	GRAJAÚ	RIO-URBE	159-17	-	DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	108/102	R\$ 224.682,22	R\$ -	R\$ 112.230,18	50%	SUSPENSA	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	108	R\$ 1.159.350,03	R\$ -	R\$ 417.393,89	36%	SUSPENSA	-
12/001.410/2010	CULTURA	OBRAS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO MUSEU DA	GÁVEA	RIO-URBE	Em elaboração	-	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	100/110	R\$ 3.956.784,60	R\$ 973.770,83	R\$ 4.147.368,62	90%	SUSPENSA	-
Total		13							R\$ 13.458.850,38					